

# Gefährdungsbeurteilung

und Daten zur "Prüfung vor Inbetriebnahme"  
(BetrSichV;GBBI.I2015 Nr.4 S.49)

Stempel Betreiber

Aufzugsanlage Fabr.Nr. \_\_\_\_\_

Baujahr : \_\_\_\_\_

Betreiber: \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

## Technische Daten:

Art der Anlage : \_\_\_\_\_

Tragfähigkeit: \_\_\_\_\_ kg

Hersteller : \_\_\_\_\_

Errichtungsvorschr.:  AufzRL 2014/33/EU  EN 81-1/2  EN81-20  TRA200  \_\_\_\_\_

EN81-21  EN81-28  EN81-70  EN81-71  EN81-72  EN81-73  \_\_\_\_\_

Abweichungen zur harm. Norm:  nein  ja, \_\_\_\_\_

Förderhöhe: \_\_\_\_\_ m Geschwindigkeit: \_\_\_\_\_ m/s Haltestellen: \_\_\_\_\_

Art des Gebäudes:  Wohnhaus  Bürogeb.  öff. Gebäude  Pflegeheim  Klinikum

Gebäude mit Kindern  Gewerbegebäude  sonstiges \_\_\_\_\_

## Nutzung:

Mitarbeiter  Bewohner  öff. zugänglich (beaufsichtigt)  
 nur private Nutzung  nur eingew. Personenkreis  öff. zugänglich (unbeaufsichtigt)

Nutzung durch behinderte Personen  ja  nein  Grundfl./Türbreite behindertengerecht

Vandalismusgefahr nach EN 81-71  Kl. 0  Kl. 1  Kl. 2

durchschnittliche Fahrtenzahl / a:

sicherer Zugang zum Triebwerksraum/ Steuerschrank  ja  nein, \_\_\_\_\_

vollständiger Witterungsschutz:  ja (Temp +5...+40°C)  nein, \_\_\_\_\_

zusätzliche Gefährdungen durch spezielle Nutzungsbedingungen  nein  ja, siehe Anlage

Cybersicherheit (TRBS1115 T.1) ext. Eingriff möglich:  nein  ja, mit PW-Schutz\*  ja

\*) nur zutreffend für Fernnotrufgerät

## aufzugsfremde externe Einrichtungen:

Brandfall-/ Evakuierungssteuerung  Schachtrauchungssystem

Feuerwehraufzug  Überdruckbelüftungsanlage

bauseitige Notstromversorgung  \_\_\_\_\_

## Dokumentation:

EG/ EU-Konformitätserklärung liegt vor  ja  nein CE-Nr.des not.Body: \_\_\_\_\_

Dokumentation/ techn. Unterlagen  ja  nein

Notfallplan vorhanden  ja  nein

Notbefeigungsanleitung  ja  nein

Errichterprotokoll der elektrotechn. Anlage  ja  nein

Instandhaltung durch regelmäßige Wartung  ja  nein Wartungsintervall  monatl.

Prüfintervall für wiederkehrende Prüfungen gemäß §16 BetrSichV: 2 Jahre

Regelmäßige Inaugenscheinnahme:  regelmäßig durch beauftragte Person(en)

Notruf und Steuerung mit Wärterfunktion

Übereinstimmungserklärung: Der elektrische Anschluß ist in Übereinstimmung mit den Anforderungen der VDE 0100-600 erfolgt

der Betreiber: \_\_\_\_\_

Ort/ Datum

Stempel/Unterschrift